

भौतिक पूर्वाधारहरूको विवरण

सी. न	कार्यक्रम	निर्माण ब्यबसायी	ठेक्का सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	कार्य सम्पन्न गर्ने मिति	भौतिक प्रगति	समस्या/चुनौती
१	फेरी निर्माण योजना	सुनन्दा मस्टेसोरी निर्माण सेवा	16768111.99	2076-03-15	2077-09-29	फेरी बोट बनिसकेको र नदि को वारी र पारि पट्टि बन्ने ब्लक निर्माण कार्य भैराखेको आबस्था	कर्णाली को बहाब बढनाले बर्खा समय मा काम गर्ने आसजिलो भएको र भौतिक संरचना को भैरिएसन गर्नु पर्ने भएकाले काम ढिला भएको
२	ढिकुरी लघु जलविधुत निर्माण योजना	रोयल कन्स्ट्रक्सन निर्माण सेवा	29168416.56	2076-01-15	2077-09-29	लघु जलविधुत क लागि नहर निर्माण भैसकेको र पावर हाउस का लागि चाहिने सामग्री नहुदा काम राकिएको	विधुतिय सामग्री हरु ढिला पाउदा निर्माण स्थल सम्म ल्याउन बीच मा पुल नभएको ले समस्या भएको हुदा काम ढिला सुस्ती भएको
३	३ न ओडा कार्यालय को भवन निर्माण	एस.इ कन्स्ट्रक्सन	3298624.05	2076-10-21	2077-09-29	निर्माण गर्नपर्ने सबै भौतिक संरचना निर्माण भैसकेको र फिनिशिड मात्र बाकी रहेको	बर्खा समय भएको हुदा पहिरो को कारण ले समान समयमा नपुगेको हुदा काम मा समस्या भएको र covid 19 ले गर्दा बजार नखुल्दा समान नपाउना ले काम गर्न आसजिलो भएको
४	श्री कुलादेवी माध्यामिक बिद्यालय भवन निर्माण	कुलादेवी निर्माण सेवा	7943199.43	2077-02-09	2077-09-29	निर्माण गर्नपर्ने सबै भौतिक संरचना निर्माण भैसकेको र थोरै फिनिशिड मात्र बाकी रहेको	बर्खा समय भएको हुदा पहिरो को कारण ले समान समयमा नपुगेको हुदा काम मा समस्या भएको र covid 19 ले गर्दा बजार नखुल्दा समान नपाउना ले काम गर्न आसजिलो भएको
५	पिपलधारा खानेपानी	किस्मत कन्स्ट्रक्सन	4741139.50	2077-03-10	2077-09-29	निर्माण कार्य करिब ५० प्रतिशत काम भैसकेको र बाकी काम भैराखेको	बर्खा समय भएको हुदा पहिरो को कारण ले समान समयमा नपुगेको हुदा काम मा समस्या भएको र covid 19 ले गर्दा काम गर्न आसजिलो भएको
६	दातेओखर देखि तल्लो खाली सम्म सिचाई कुलो निर्माण	सन्जिब कन्स्ट्रक्सन	7286497.61	2077-03-04	2077-09-29	निर्माण कार्य करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको र बाकी भैरहेको	बर्खा समय भएको हुदा पहिरो को कारण ले समान समयमा नपुगेको हुदा काम मा समस्या भएको र उक्त समय मा खेत वारी मा रोपाई गर्न पर्ने भएका ले निर्माण गर्न समस्या भएको
७	भाम सिचाई कुलो निर्माण योजना	राजेश निर्माण एण्ड अर्डर सप्लायर्स	6057393.02	2077-03-05	2077-09-29	निर्माण कार्य करिब ८० प्रतिशत सम्पन्न भैसकेको र बाकी काम भैराखेको	बर्खा समय भएको हुदा पहिरो को कारण ले समान समयमा नपुगेको हुदा काम मा समस्या भएको र उक्त समय मा खेत वारी मा रोपाई गर्न पर्ने भएका ले निर्माण गर्न समस्या भएको
८	हयाचरी भवन ब्लक A & B निर्माण	प्रतिक निर्माण सेवा एण्ड अर्डर सप्लायर्स	4777364.79	2077-03-04	2077-09-29	भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भैसकेको र उक्त भवन मा राखे उपकरण हरु नपुगेको	बर्खा समय भएको हुदा पहिरो को कारण ले समान समयमा नपुगेको हुदा काम मा समस्या भएको

(Signature)